



Obra  
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JULIA NUNES

Bancos  
SINAPI - 11/2023 -  
Amazonas

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 123.247,02	33,33% 41.078,23	33,33% 41.078,23	33,34% 41.090,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 43.855,72	100,00% 43.855,72		
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 63.796,17	100,00% 63.796,17		
4	SUPERESTRUTUR	100,00% 34.530,01	30,00% 10.359,00	70,00% 24.171,01	
5	COBERTURA	100,00% 103.561,63		70,00% 72.493,14	30,00% 31.068,49
6	PAREDES E PÁINEIS	100,00% 71.747,25	20,00% 14.349,45	80,00% 57.397,80	
7	REVESTIMENTOS	100,00% 53.895,04		80,00% 43.116,03	20,00% 10.779,01
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 43.587,18		50,00% 21.793,59	50,00% 21.793,59
9	ESQUADRIAS	0,00% 23.389,00			
10	PINTURAS	100,00% 36.986,26		50,00% 18.493,13	50,00% 18.493,13
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 2.958,08		60,00% 1.774,85	40,00% 1.183,23
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 13.233,51		60,00% 7.940,11	40,00% 5.293,40
13	LOUÇAS E METAIS	100,00% 13.775,34			100,00% 13.775,34
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 41.729,89		50,00% 20.864,95	50,00% 20.864,95
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	0,00% 25.795,51			
16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00% 1.168,53			
17	LIMPEZA FINAL	0,00% 646,43			
<b>Porcentagem</b>			<b>24,85%</b>	<b>44,29%</b>	<b>23,55%</b>
<b>Custo</b>			<b>173.438,57</b>	<b>309.122,83</b>	<b>164.341,69</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>24,85%</b>	<b>69,14%</b>	<b>92,69%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>173.438,57</b>	<b>482.561,40</b>	<b>646.903,10</b>

